

TAKUUTARKASTUKSEN SUORITUSPROTOKOLLA THERMATEC-LÄMPÖPUMPUN

TARKASTUSPÄIVÄ [PP KK VVVV]

--	--	--	--	--	--	--	--

LAITTEEN TIEDOT

LAITTEEN NIMI JA MALLI

SARJANUMERO

LAITTEEN ASENNUSPÄIVÄ [PP KK VVVV]

--	--	--	--	--	--	--	--

KÄYTTÄJÄN TIEDOT

NIMI JA SUKUNIMI

PUHELINNUMERO

OSOITE

VALTUUTETUN THERMATEC-KUMPPANIN / HUOLLON TIEDOT

YRITYKSEN NIMI

VEROTUNNISTENUMERO

PUHELINNUMERO

YRITYKSEN OSOITE / LEIMA

NO.	TOIMINNOT	KYLLÄ	EI
1	Paineen tarkistaminen/täyttäminen laajennussäiliössä (vähintään 0,8 baaria)		
2	Suodattimien puhdistaminen pumpun sisäänvirtauksessa		
3	Ulkoyksikön höyrystimen puhdistaminen		
4	Magnesium-/titaanianodin kunnon tarkistaminen käyttöveden varaajassa		
5	Laitteen ohjaimien tarkistaminen		
6	Sähköjärjestelmän osien tarkistaminen (anturit, lämmittimet, liitännät, sulakkeet)		
7	Virherekisterin tarkistaminen		
8	Toimilaitteiden toiminnan tarkistaminen (kolmitieventtiili, kiertopumput, sekoitusventtiilit)		
9	Veden virtauksen tarkistaminen lämmitystilassa [l/min] ja käyttöveden tilassa [l/min]		
10	Kondensaatin poistoreitin tarkistaminen		
11	Tuulettimen pyörimisen tarkistaminen ilman vastusta		

12	Laitteen sähköliitosten tarkistaminen (napit) - kirjoita jännitearvot				
MITTAUS		JÄNNITE [V]	MITTAUS	JÄNNITE [V]	
L1-N			L1-L2		
L2-N			L1-L3		
L3-N			L2-L3		
13	Värähtelyeristysalustojen kunnon tarkistaminen ulkoyksikössä				
14	Tarpeettomien elementtien osoittaminen pumpun ympäristössä (kukat, ruukut, puut ja muut esteet)				
15	Merkinnän tekeminen suoritetusta tarkastuksesta takuukorttiin ja HMS-järjestelmään				

SEURAAVA TARKASTUSPÄIVÄ [PP KK VVVV]

--	--	--	--	--	--	--	--

PROTOKOLLI ALLEKIRJOITETTU [PP KK VVVV]

--	--	--	--	--	--	--	--

TARKASTUKSEN SUORITTAJA [ALLEKIRJOITUS]

VALTUUTETUN THERMATEC-KUMPPANIN / HUOLLON ALLEKIRJOITUS JA LEIMA

KÄYTTÄJÄN ALLEKIRJOITUS